

工事名：富山公共下水道いたち川第2処理分区大泉町一丁目地区下水管改築工事

[公共63]

記

質問	回答
<p>・本管の水深、流量について 既設管内の水深と流速をお教えてください。また時間帯、時期で水位は変わりますか。</p>	<p>本管の水位や流量については、時間帯で変わります。詳細については、受注後現地調査で確認してください。</p>
<p>・取付管について 取付管内に穿孔機等が通過できない場合(段差等)、布設替えは可能でしょうか。</p>	<p>取付管に段差等があり穿孔できない場合は、受注者と協議します。</p>
<p>・取付管について 常時(昼夜)水替えが必要ですが可能でしょうか。</p>	<p>公共柵で止水するため水替えは不要です。水替えが必要となった場合は、受注者と協議します。</p>
<p>・取付管について 既設取付管はVU(塩ビ管)ですか。また既設取付管がVUの場合更生工法は必要でしょうか。</p>	<p>既設取付管は陶管です。既にVU管で健全な状態の場合は管更生を施工する必要はありません。</p>
<p>・前処理工について 既設管への浸入水の程度(目地、取付管口、クラック等)は事前調査されておりますでしょうか。浸入水の場所確認がされていない場合、着手までに不測の日数(工期延長)および費用がかかりますが変更の対象となりますか。</p>	<p>事前調査の結果から前処理の設計数量を算出していますが、受注者が施工前に行うカメラ調査の結果、数量に変更があった場合は、設計変更の対象とします。</p>