

史跡安田城跡 再整備基本計画書



2019 年 3 月

富山市教育委員会

史跡安田城跡 再整備基本計画書

2019 年 3 月

富山市教育委員会

例 言

- 1 本書は、富山市婦中町安田に所在する史跡安田城跡の再整備基本計画書である。また、再整備基本計画の前段には、保存活用計画を掲載している。
- 2 安田城跡再整備基本計画策定事業は、国庫補助金（国宝重要文化財等保存整備費補助金 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業）及び県費補助金（文化財保存整備費補助金）の交付を受けて実施した。
- 3 本事業に先立って、平成 29 年度に安田城跡再整備準備検討事業を県費補助金の交付を受けて実施した。
- 4 再整備基本計画及び保存活用計画の策定は、「安田城跡再整備準備検討会議」（平成 29 年度）及び「安田城跡再整備基本計画策定会議」（平成 30 年度）の指導のもと、富山市教育委員会埋蔵文化財センターに事務局を設置して実施した。委員会の設置及び事業の実施にあたり、文化庁文化資源活用課、富山県教育委員会生涯学習・文化財室の指導・助言を得た。
- 5 本書の執筆・編集は大野英子（富山市教育委員会埋蔵文化財センター）が行った。ただし、第 4 章第 1 節第 2 項 3（3）表 4-1、4-2 については、富山県立大学工学部奥川光治准教授が作成したものを掲載した。また第 9 章については、安田城跡再整備基本計画 調査・積算業務委託を受注した㈱イビソクが執筆した。

目 次

第1章 沿革と目的

第1節 沿革	1
第2節 計画の目的	1
第3節 専門家会議の開催と経過	3

第2章 史跡の概要と現状

第1節 指定の状況	5
第1項 指定告示及び指定理由	5
第2項 指定説明	5
第2節 史跡の現状	9
第1項 富山市の自然環境	9
第2項 富山市の歴史的環境	13
1. 時代概説	13
2. 安田城跡周辺の関連する城跡	18
第3項 社会的環境	25
第3節 史跡安田城跡の概要	29
第1項 安田城の歴史と調査成果	29
第2項 近年の研究	37

第3章 史跡の本質的価値と構成要素

第1節 本質的価値の明示	39
第1項 史跡の本質的価値の明示	39
第2項 新たな価値評価の明示	40
第2節 構成要素の特定	41

第4章 現状と課題

第1節 保存・整備の現状と課題	42
第1項 当初整備の概要	42
第2項 保存・整備の現状	45
1. 堀の底泥の堆積	45
2. 堀の護岸・堀底の現状	46
3. 堀の給水方法の変更とそれに伴う問題点	47
(1) 農業用水による給水について	47
(2) 地下水ポンプによる給水について	52
(3) 農業用水及び地下水ポンプの水質調査	53
4. 土塁の復元についての問題点	56
5. 堀の水生植物の現状	57

6. 土塁展示施設の現状	57
7. 本丸土塁の木製階段の現状	58
8. 野外模型の現状	58
9. 園路の現状	60
10. 動物についての問題点	60
第3項 保存・整備の課題	64
第2節 活用の現状と課題	65
第1項 活用の現状	65
1. 来場者数の現状	65
2. 水生植物の植栽に関する現状	66
3. サインの設置状況と動線	67
4. 休憩施設の設置状況	67
5. 安田城跡資料館の現状	
(1) 安田城跡資料館の概要	68
(2) 常設展示の現状	68
(3) 映像設備の現状	68
(4) 資料館周囲の木柵の現状	69
6. その他のソフト事業の展開状況	69
第2項 活用の課題	70
第3節 運営・体制の現状と課題	72
第1項 運営・体制の現状	72
第2項 運営・体制の課題	72
第5章 保存活用の大綱・基本方針	74
第6章 保存活用計画	
第1節 保存管理計画の対象範囲	75
第2節 保存管理	75
第1項 保存管理の方向性	75
第2項 保存管理の方法	75
第3項 現状変更及び保存に影響を及ぼす行為の取扱方針並びに取扱基準	75
第3節 活用・再整備	80
第1項 活用・再整備の方向性	80
第2項 活用の方法	80
第3項 再整備の方法	81
第4節 運営・体制の整備	83
第1項 運営・体制の整備の方向性	83
第2項 運営・体制の整備の方法	83

第7章 再整備の基本方針	84
第8章 再整備基本計画	
第1節 堀の再整備計画	86
第1項 方針	86
第2項 現存の底泥の浚渫計画	86
第3項 護岸・堀底の改修計画	86
第4項 再整備後の堀の給水方法と浚渫計画	86
第2節 土塁の再整備計画	89
第1項 土塁（盛土による復元）の追加復元計画	89
第2項 土塁（植栽による復元）の改修及び追加復元計画	89
第3節 修景（植栽）の再整備計画	90
第1項 方針	90
第2項 水生植物の植栽計画	90
第3項 再整備後の植栽（水生植物・右郭土塁植栽）の維持管理計画	92
第4項 水生植物の活用計画	92
第4節 サインの再整備と動線計画	94
第5節 土塁展示施設の改修計画	97
第6節 野外模型の再整備計画	97
第1項 方針	97
第2項 改修方法	97
第7節 休憩施設の設置計画	98
第8節 本丸土塁の木製階段の改修計画	99
第9節 園路の改修計画	100
第1項 方針	100
第2項 改修方法	100
第10節 資料館の再整備計画	102
第1項 資料館の再整備方針	102
第2項 常設展示の改修計画	102
第3項 映像設備の改修計画	108
第4項 資料館周囲の木柵の改修計画	110
第9章 業務コンサルタントによる報告	
第1節 堀の現況調査の結果報告について	112
第1項 トレンチ掘削調査等（堀A）	112
1. トレンチ掘削調査の方法と土層の確認結果	112
2. 簡易貫入試験の方法と結果	120
第2項 底泥堆積厚の調査の方法と結果	127
第2節 堀の再整備計画における改修方法の検討	128

第1項	浚渫の方法	128
第2項	護岸の改修方法	128
第3項	堀の改修の施工期間	131
第4項	農業用水の給水口および土橋暗渠における泥土の侵入抑制対策	133
第3節	土塁の再整備計画における改修方法の検討	137
第1項	土塁（盛土による復元）の追加復元の方法	137
第2項	土塁（植栽による復元）の改修及び追加復元の方法	140
第4節	修景（植栽）の再整備計画における植栽方法の検討	142
第1項	水生植物の現状	142
第2項	水生植物の植栽設備案	143
第5節	サインの検討	145
第6節	土塁展示施設の改修方法の検討	147
第7節	休憩施設の検討	150
第10章	年次計画	154
	安田城跡再整備計画案 完成予想図	157
	安田城跡再整備計画案 全体平面図	159